

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	47,345,000	30,268,527	0	30,268,527	63.93	-17,076,473	-36.07		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	園區路口景觀改善工程向體育署申請補助計畫，內容經多次修正於9月份始獲得核定，致使委託設計規劃發包程序等皆所有落後。	本案已完成建築師評選，正進行規劃設計，積極辦理中。
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,275,000	2,780,629	0	2,780,629	122.23	505,629	22.23	田徑場新建工程因承攬廠商針對逾期扣款有疑義，故提請調解及訴訟。原預定年底始撥付相關技術服務費用，經洽詢本校法律顧問，有關設計監造技術服務費及專案管理技術服務費依相關契約規定應無暫停給付之情事，故本案依契約辦理撥付。	後續加強法律專業知識，俾利提升辦理履約爭議之處理能力。
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,275,000	2,704,921	0	2,704,921	118.90	429,921	18.90		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	75,708	0	75,708		75,708			
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	13,172,000	12,042,261	0	12,042,261	91.42	-1,129,739	-8.58		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	13,172,000	12,042,261	0	12,042,261	91.42	-1,129,739	-8.58		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	2,546,000	980,630	0	980,630	38.52	-1,565,370	-61.48	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	2,546,000	980,630	0	980,630	38.52	-1,565,370	-61.48		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	28,352,000	14,465,007	0	14,465,007	51.02	-13,886,993	-48.98	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	28,352,000	14,465,007	0	14,465,007	51.02	-13,886,993	-48.98		

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	47,345,000	30,268,527	0	30,268,527	63.93	-17,076,473	-36.07	1.土地改良物： 園區路口景觀改善工程向體育署申請補助計畫，內容經多次修正於9月份始獲得核定，致使委託設計規劃發包程序等皆所有落後。 2.交通運輸、雜項設備：因採購作業進行中尚未驗收付款致執行率偏低。	1.土地改良物：已完成建築師評選，正進行規劃設計，積極辦理中。 2.交通運輸、雜項設備：俟廠商履約完成後即促請儘速辦理請款核銷。
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	2,335,759	375,000	0	0	2,710,759	2,275,000	2,780,629	0	2,780,629	122.23	505,629	22.23		
機械及設備	1,486,720	13,399,000	0	0	14,885,720	13,172,000	12,042,261	0	12,042,261	91.42	-1,129,739	-8.58		
交通及運輸設備	0	3,065,000	0	0	3,065,000	2,546,000	980,630	0	980,630	38.52	-1,565,370	-61.48		
什項設備	554,564	41,002,000	0	0	41,556,564	28,352,000	14,465,007	0	14,465,007	51.02	-13,886,993	-48.98		
總 計	4,377,043	59,841,000	0	0	64,218,043	47,345,000	30,268,527	0	30,268,527	63.93	-17,076,473	-36.07		