國立體育大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1頁

		本年	度可用預	算數		100 07	行	情	形					
計畫名稱		本年度	本年度		<u> </u>	累計預算 分 配 數 (2)					比較增減(-)		差異或	74 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	以前年度保留數	十	奉准先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)	落 後 原 因	改進措施
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	153,769,000	103,794,896	34,664,427	138,459,323	90.04	-15,309,677	-9.96		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	3,204,890	2,083,303	5,288,193	44.07	-6,711,807	-55.93	道路鋪面改善工程已完工,目前辦理竣工確認, 尚未驗收。	將加速辦理驗收 相關事宜。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	-12,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,204,890	2,083,303	5,288,193		5,288,193			
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,218,000	12,629,868	21,140,956	33,770,824	276.40	21,552,824	176.40	主要係各單位依 實際需要辦理採 購,致實際數較 預算數增加。	
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,218,000	0	0	0	0.00	-12,218,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	12,629,868	21,140,956	33,770,824		33,770,824			
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	102,481,000	63,084,325	1,700,000	64,784,325	63.22	-37,696,675	-36.78	體育館燈光照明 工程已完工,因 配合辦理2017世 大運尚未驗收。	
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	102,481,000	19,397,154	0	19,397,154	18.93	-83,083,846	-81.07		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	43,687,171	1,700,000	45,387,171		45,387,171			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	3,691,000	720,912	8,791,276	9,512,188	257.71	5,821,188	157.71	主要係各單位依 實際需要辦理採 購,致實際數較 預算數增加。	
交通及運輸設 備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	3,691,000	499,269	0	499,269	13.53	-3,191,731	-86.47		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	221,643	8,791,276	9,012,919		9,012,919			
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	23,379,000	24,154,901	948,892	25,103,793	107.38	1,724,793	7.38	主要係各單位依 實際需要辦理採 購,致實際數較 預算數增加。	
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	23,379,000	14,578,587	0	14,578,587	62.36	-8,800,413	-37.64		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	9,576,314	948,892	10,525,206		10,525,206			

國立體育大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元 第

2 頁

計畫名稱		本年	度可用預	算數	田兰区在公	執 行 情				形		学用 子	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本年度			合 計 (1)	累計預算 分 配 數 (2)	實際執行數			比較增減(-)		差異或 落 後		
		法	奉准先行辦理數	調整數			實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)	原因	DX ZE111/16
總計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	153,769,000	103,794,896	34,664,427	138,459,323	90.04	-15,309,677		執行率90.04%, 主要係道路鋪面 改善工程及體育 館燈光照明工程 已完工惟尚未辦 理驗收。	俟履約完成驗收 通過後將儘速辦 理付款事宜。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	3,204,890	2,083,303	5,288,193	44.07	-6,711,807	-55.93		
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,218,000	12,629,868	21,140,956	33,770,824	276.40	21,552,824	176.40		
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	102,481,000	63,084,325	1,700,000	64,784,325	63.22	-37,696,675	-36.78		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	3,691,000	720,912	8,791,276	9,512,188	257.71	5,821,188	157.71		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	23,379,000	24,154,901	948,892	25,103,793	107.38	1,724,793	7.38		
總計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	153,769,000	103,794,896	34,664,427	138,459,323	90.04	-15,309,677	-9.96		