

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	156,212,000	107,691,574	33,458,964	141,150,538	90.36	-15,061,462	-9.64		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	3,362,475	2,083,303	5,445,778	45.38	-6,554,222	-54.62	停車場空間增設 及道路鋪面工程 已完工，因廠商 及設計監造單位 竣工數量有誤差 ，故尚未辦理驗 收作業。	已由機關會同廠 商及設計監造單 位現地量測，目 前簽辦竣工書圖 ，後續將加速辦 理驗收相關事宜 。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	2,127,585	0	2,127,585	17.73	-9,872,415	-82.27		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,234,890	2,083,303	3,318,193		3,318,193			
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,218,000	12,531,051	21,140,956	33,672,007	275.59	21,454,007	175.59	主要係配合世大 運進行射箭場及 田徑場整建工程 ，致實際數較預 算數增加。	
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,218,000	4,034,815	0	4,034,815	33.02	-8,183,185	-66.98		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	8,496,236	21,140,956	29,637,192		29,637,192			
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	103,056,000	70,231,676	1,443,429	71,675,105	69.55	-31,380,895	-30.45	主要係各單位依 實際需要辦理採 購，致實際數較 預算數減少。	
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	103,056,000	41,604,028	0	41,604,028	40.37	-61,451,972	-59.63		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	28,627,648	1,443,429	30,071,077		30,071,077			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	4,094,000	564,275	8,791,276	9,355,551	228.52	5,261,551	128.52	主要係各單位依 實際需要辦理採 購，致實際數較 預算數增加。	
交通及運輸設 備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	4,094,000	540,769	0	540,769	13.21	-3,553,231	-86.79		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	23,506	8,791,276	8,814,782		8,814,782			
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	24,844,000	21,002,097	0	21,002,097	84.54	-3,841,903	-15.46	主要係各單位依 實際需要辦理採 購，致實際數較 預算數減少。	

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	24,844,000	19,567,797	0	19,567,797	78.76	-5,276,203	-21.24		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,434,300	0	1,434,300		1,434,300			
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	156,212,000	107,691,574	33,458,964	141,150,538	90.36	-15,061,462	-9.64	執行率90.36%， 主要停車場空間 增設及道路鋪面 工程已完工尚未 辦理驗收。	將儘速辦理驗收 作業。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	3,362,475	2,083,303	5,445,778	45.38	-6,554,222	-54.62		
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,218,000	12,531,051	21,140,956	33,672,007	275.59	21,454,007	175.59		
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	103,056,000	70,231,676	1,443,429	71,675,105	69.55	-31,380,895	-30.45		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	4,094,000	564,275	8,791,276	9,355,551	228.52	5,261,551	128.52		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	24,844,000	21,002,097	0	21,002,097	84.54	-3,841,903	-15.46		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	156,212,000	107,691,574	33,458,964	141,150,538	90.36	-15,061,462	-9.64		