

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國104年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				17,270,079	44,205,000	5,411,346	0	66,886,425	
土地改良物			104.01 104.12	14,934,320	17,432,000	163,170	-8,310,708	24,218,782	
土地改良物			104.01 104.12	14,934,320	17,432,000	163,170	-8,310,708	24,218,782	
房屋及建築			104.01 104.12	2,335,759	600,000	0	550,379	3,486,138	
房屋及建築			104.01 104.12	2,335,759	600,000	0	550,379	3,486,138	
機械及設備			104.01 104.12	0	14,965,000	1,840,752	1,015,291	17,821,043	
機械及設備			104.01 104.12	0	14,965,000	1,840,752	1,015,291	17,821,043	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	1,360,000	598,156	3,161,695	5,119,851	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	1,360,000	598,156	3,161,695	5,119,851	
什項設備			104.01 104.12	0	9,848,000	2,809,268	3,583,343	16,240,611	
什項設備			104.01 104.12	0	9,848,000	2,809,268	3,583,343	16,240,611	
合 計				17,270,079	44,205,000	5,411,346	0	66,886,425	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
66,886,425		59,094,374	88.35	59,094,374	88.35	
24,218,782		20,803,774	85.90	20,803,774	85.90	因體大四路及體大五路工程已完工，故以前年度保留數不再執行
24,218,782		20,803,774	85.90	20,803,774	85.90	
3,486,138		1,150,379	33.00	1,150,379	33.00	係因田徑場新建工程土建承商履約爭議尚未結束致影響PCM及監造廠商保留款執行。
3,486,138		1,150,379	33.00	1,150,379	33.00	
17,821,043		16,334,323	91.66	16,334,323	91.66	
17,821,043		16,334,323	91.66	16,334,323	91.66	
5,119,851		5,119,851	100.00	5,119,851	100.00	
5,119,851		5,119,851	100.00	5,119,851	100.00	
16,240,611		15,686,047	96.59	15,686,047	96.59	
16,240,611		15,686,047	96.59	15,686,047	96.59	
66,886,425		59,094,374	88.35	59,094,374	88.35	