

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	59,800,000	30,824,308	0	30,824,308	51.55	-28,975,692	-48.45		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	停車空間增設工程因需求改變，延遲設計時程，目前工程已上網招標。	工程發包後儘速施工，預計可於7月完工，將依契約條件付款。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	7,982,000	7,981,553	0	7,981,553	99.99	-447	-0.01		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	7,982,000	0	0	0	0.00	-7,982,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	7,981,553	0	7,981,553		7,981,553			
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	46,509,000	22,184,965	0	22,184,965	47.70	-24,324,035	-52.30	低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程順利進行，惟未達付款條件。	工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	46,509,000	285,891	0	285,891	0.61	-46,223,109	-99.39		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	21,899,074	0	21,899,074		21,899,074			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,158,000	108,500	0	108,500	9.37	-1,049,500	-90.63	因進行採購作業中尚未驗收付款所致	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,158,000	108,500	0	108,500	9.37	-1,049,500	-90.63		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	3,151,000	549,290	0	549,290	17.43	-2,601,710	-82.57	園區入口景觀改善工程順利進行，惟未達付款條件。	工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	3,151,000	549,290	0	549,290	17.43	-2,601,710	-82.57		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	59,800,000	30,824,308	0	30,824,308	51.55	-28,975,692	-48.45	各項工程順利進行，惟未達契約付款條件。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	375,000	0	7,982,000	8,357,000	7,982,000	7,981,553	0	7,981,553	99.99	-447	-0.01		
機械及設備	0	117,067,000	0	-5,775,000	111,292,000	46,509,000	22,184,965	0	22,184,965	47.70	-24,324,035	-52.30		

國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	1,158,000	108,500	0	108,500	9.37	-1,049,500	-90.63		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	3,151,000	549,290	0	549,290	17.43	-2,601,710	-82.57		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	59,800,000	30,824,308	0	30,824,308	51.55	-28,975,692	-48.45		