

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	142,607,000	30,565,974	65,232,471	95,798,445	67.18	-46,808,555	-32.82		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	48,193	5,240,000	5,288,193	52.88	-4,711,807	-47.12	停車空間增設工程及道路鋪面改善工程因本校需求改變，故延遲設計時程所致。	促請廠商儘速施工，預計可於7月完工，將依契約條件付款。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	48,193	5,240,000	5,288,193		5,288,193			
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,030,000	8,004,541	3,837,935	11,842,476	98.44	-187,524	-1.56		
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,030,000	0	0	0	0.00	-12,030,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	8,004,541	3,837,935	11,842,476		11,842,476			
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	99,174,000	17,482,466	43,107,084	60,589,550	61.09	-38,584,450	-38.91	低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程因配合世大運游泳池施工，故與原預定進度有差異所致。	俟履約完成驗收通過後將儘速辦理付款事宜。
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	99,174,000	17,134,189	0	17,134,189	17.28	-82,039,811	-82.72		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	348,277	43,107,084	43,455,361		43,455,361			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	2,419,000	326,495	3,956,546	4,283,041	177.06	1,864,041	77.06	因進行採購作業中尚未驗收付款所致。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
交通及運輸設 備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	2,419,000	302,989	0	302,989	12.53	-2,116,011	-87.47		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	23,506	3,956,546	3,980,052		3,980,052			
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	18,984,000	4,704,279	9,090,906	13,795,185	72.67	-5,188,815	-27.33	學生宿舍冷氣裝設工程因需俟學生暑期離宿後才可施工，故進度落後。	俟達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	18,984,000	4,704,279	0	4,704,279	24.78	-14,279,721	-75.22		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	0	9,090,906	9,090,906		9,090,906			

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											9,090,906			
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	142,607,000	30,565,974	65,232,471	95,798,445	67.18	-46,808,555	-32.82	執行率67.18%， 主要係低壓電力 迴路改善工程及 綜合體育館空調 改善工程因配合 世大運游泳池施 工，故與原預定 進度有差異。	俟履約完成驗收 通過後將儘速辦 理付款事宜。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	10,000,000	48,193	5,240,000	5,288,193	52.88	-4,711,807	-47.12		
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,030,000	8,004,541	3,837,935	11,842,476	98.44	-187,524	-1.56		
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	99,174,000	17,482,466	43,107,084	60,589,550	61.09	-38,584,450	-38.91		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	2,419,000	326,495	3,956,546	4,283,041	177.06	1,864,041	77.06		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	18,984,000	4,704,279	9,090,906	13,795,185	72.67	-5,188,815	-27.33		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	142,607,000	30,565,974	65,232,471	95,798,445	67.18	-46,808,555	-32.82		