

國立體育大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	163,106,000	0	0	163,106,000	147,682,000	55,886,565	41,599,274	97,485,839	66.01	-50,196,161	-33.99		
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	48,193	5,240,000	5,288,193	44.07	-6,711,807	-55.93	停車空間增設工程及道路鋪面改善工程因本校需求改變及遇大雨無法施工，故工程稍有延遲。	促請廠商儘速施工，預計可於8月初完工，將依契約條件付款。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	-12,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	48,193	5,240,000	5,288,193		5,288,193			
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,030,000	8,228,020	3,623,956	11,851,976	98.52	-178,024	-1.48		
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,030,000	0	0	0	0.00	-12,030,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	8,228,020	3,623,956	11,851,976		11,851,976			
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	100,332,000	33,152,137	28,028,017	61,180,154	60.98	-39,151,846	-39.02	因世大運游泳及水球競賽組立泳池設置於本校體育館，故體育館電力及空調改善工程，皆延後施工，與原先預估之執行率有落差。	俟履約完成驗收通過後將儘速辦理付款事宜。
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	100,332,000	17,492,983	0	17,492,983	17.44	-82,839,017	-82.56		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	15,659,154	28,028,017	43,687,171		43,687,171			
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	2,871,000	567,522	3,758,409	4,325,931	150.68	1,454,931	50.68	主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
交通及運輸設 備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	2,871,000	345,879	0	345,879	12.05	-2,525,121	-87.95		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	221,643	3,758,409	3,980,052		3,980,052			
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	20,449,000	13,890,693	948,892	14,839,585	72.57	-5,609,415	-27.43	學生宿舍冷氣裝設工程因需俟學生暑期離宿後才可施工，故進度落後。	工程已接近完工，預計可於8月初可辦理驗收。

國立體育大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	20,449,000	5,748,679	0	5,748,679	28.11	-14,700,321	-71.89		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	8,142,014	948,892	9,090,906		9,090,906			
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	147,682,000	55,886,565	41,599,274	97,485,839	66.01	-50,196,161	-33.99	執行率66.01%， 主要係停車空間 增設工程及道路 鋪面改善工程因 本校需求改變及 遇大雨無法施工 ；低壓電力迴路 改善工程及綜合 體育館空調改善 工程因配合世大 運游泳池施工， 故與原先預估之 執行率有落差。	俟履約完成驗收 通過後將儘速辦 理付款事宜。
土地改良物	0	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	48,193	5,240,000	5,288,193	44.07	-6,711,807	-55.93		
房屋及建築	0	375,000	0	11,843,000	12,218,000	12,030,000	8,228,020	3,623,956	11,851,976	98.52	-178,024	-1.48		
機械及設備	0	117,067,000	0	-9,636,000	107,431,000	100,332,000	33,152,137	28,028,017	61,180,154	60.98	-39,151,846	-39.02		
交通及運輸設備	0	4,852,000	0	0	4,852,000	2,871,000	567,522	3,758,409	4,325,931	150.68	1,454,931	50.68		
什項設備	0	28,812,000	0	-2,207,000	26,605,000	20,449,000	13,890,693	948,892	14,839,585	72.57	-5,609,415	-27.43		
總 計	0	163,106,000	0	0	163,106,000	147,682,000	55,886,565	41,599,274	97,485,839	66.01	-50,196,161	-33.99		