

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	333,000	54,000	0	54,000	16.22	-279,000	-83.78		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	20,000	26,000	0	26,000	130.00	6,000	30.00	配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	20,000	26,000	0	26,000	130.00	6,000	30.00		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	263,000	28,000	0	28,000	10.65	-235,000	-89.35	因進行採購作業 中尚未驗收付款 所致。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	263,000	28,000	0	28,000	10.65	-235,000	-89.35		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	333,000	54,000	0	54,000	16.22	-279,000	-83.78	執行率16.22%， 主要係房屋及建 築及什項設備執 行較預計落後。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
不動產、廠房及 設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	333,000	54,000	0	54,000	16.22	-279,000	-83.78		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	50,000	0	0	0	0.00	-50,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	20,000	26,000	0	26,000	130.00	6,000	30.00		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	263,000	28,000	0	28,000	10.65	-235,000	-89.35		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	333,000	54,000	0	54,000	16.22	-279,000	-83.78		