

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	696,000	226,323	0	226,323	32.52	-469,677	-67.48		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00	三期學生宿舍防水工程目前辦理技術服務採購，未達付款條件。	俟達契約付款條件，儘速辦理撥款作業。
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	70,000	26,000	0	26,000	37.14	-44,000	-62.86	因進行採購作業中尚未驗收付款所致。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	70,000	26,000	0	26,000	37.14	-44,000	-62.86		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	526,000	200,323	0	200,323	38.08	-325,677	-61.92	因進行採購作業中尚未驗收付款所致。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	526,000	200,323	0	200,323	38.08	-325,677	-61.92		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	696,000	226,323	0	226,323	32.52	-469,677	-67.48	執行率32.52%，主要係房屋及建築及什項設備執行較預計落後。	俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
不動產、廠房及設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	696,000	226,323	0	226,323	32.52	-469,677	-67.48		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	70,000	26,000	0	26,000	37.14	-44,000	-62.86		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	526,000	200,323	0	200,323	38.08	-325,677	-61.92		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	696,000	226,323	0	226,323	32.52	-469,677	-67.48		