

# 國立體育大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	1,109,000	2,276,449	0	2,276,449	205.27	1,167,449	105.27		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00	學生宿舍防水工程目前辦理技術服務採購，未達付款條件。	俟達契約付款條件，儘速辦理付款作業。
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	170,000	1,445,077	0	1,445,077	850.05	1,275,077	750.05	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	170,000	1,445,077	0	1,445,077	850.05	1,275,077	750.05		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	25,714	0	25,714		25,714			
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	25,714	0	25,714		25,714			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	789,000	805,658	0	805,658	102.11	16,658	2.11		
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	789,000	805,658	0	805,658	102.11	16,658	2.11		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	1,109,000	2,276,449	0	2,276,449	205.27	1,167,449	105.27	執行率205.27%，主要係機械及設備因配合各業務單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
不動產、廠房及設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	1,109,000	2,276,449	0	2,276,449	205.27	1,167,449	105.27		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	170,000	1,445,077	0	1,445,077	850.05	1,275,077	750.05		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	0	25,714	0	25,714		25,714			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	789,000	805,658	0	805,658	102.11	16,658	2.11		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	1,109,000	2,276,449	0	2,276,449	205.27	1,167,449	105.27		