

**國立體育大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                           |       |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                             | 改進措施                                |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 實 際 執 行 數 |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                               |                                     |
|           |               |                       |                           |       |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                               |                                     |
| 一般建築及設備計畫 | 0             | 47,720,000            | 0                         | 0     | 47,720,000 | 5,879,000          | 8,336,257 | 0         | 8,336,257  | 141.80       | 2,457,257         | 41.80        |                                                               |                                     |
| 土地改良物     | 0             | 7,000,000             | 0                         | 0     | 7,000,000  | 684,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         | -684,000          | -100.00      | 校園路面改善工程，因本校需求增加，故請設計單位修正預算書圖，將儘速辦理上網招標作業。                    | 校園路面改善工程，設計單位已修正完成預算書圖，將儘速辦理上網招標作業。 |
| 土地改良物     | 0             | 7,000,000             | 0                         | 0     | 7,000,000  | 684,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         | -684,000          | -100.00      |                                                               |                                     |
| 房屋及建築     | 0             | 5,416,000             | 0                         | 0     | 5,416,000  | 250,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         | -250,000          | -100.00      | 學生一期宿舍內部整修工程及二期宿舍屋頂防水工程目前辦理委託規劃設計中，未達付款條件。                    | 俟達契約付款條件，儘速辦理付款作業。                  |
| 房屋及建築     | 0             | 5,416,000             | 0                         | 0     | 5,416,000  | 250,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         | -250,000          | -100.00      |                                                               |                                     |
| 機械及設備     | 0             | 17,819,000            | 0                         | 0     | 17,819,000 | 1,270,000          | 3,401,053 | 0         | 3,401,053  | 267.80       | 2,131,053         | 167.80       | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。                                     |                                     |
| 機械及設備     | 0             | 17,819,000            | 0                         | 0     | 17,819,000 | 1,270,000          | 3,401,053 | 0         | 3,401,053  | 267.80       | 2,131,053         | 167.80       |                                                               |                                     |
| 交通及運輸設備   | 0             | 210,000               | 0                         | 0     | 210,000    | 10,000             | 86,114    | 0         | 86,114     | 861.14       | 76,114            | 761.14       | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。                                     |                                     |
| 交通及運輸設備   | 0             | 210,000               | 0                         | 0     | 210,000    | 10,000             | 86,114    | 0         | 86,114     | 861.14       | 76,114            | 761.14       |                                                               |                                     |
| 什項設備      | 0             | 17,275,000            | 0                         | 0     | 17,275,000 | 3,665,000          | 4,849,090 | 0         | 4,849,090  | 132.31       | 1,184,090         | 32.31        | 配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。                                     |                                     |
| 什項設備      | 0             | 17,275,000            | 0                         | 0     | 17,275,000 | 3,665,000          | 3,009,790 | 0         | 3,009,790  | 82.12        | -655,210          | -17.88       |                                                               |                                     |
| 訂購機件-什項設備 | 0             | 0                     | 0                         | 0     | 0          | 0                  | 1,839,300 | 0         | 1,839,300  |              | 1,839,300         |              |                                                               |                                     |
| 總 計       | 0             | 47,720,000            | 0                         | 0     | 47,720,000 | 5,879,000          | 8,336,257 | 0         | 8,336,257  | 141.80       | 2,457,257         | 41.80        | 執行率141.80%，主要係「機械及設備」、「交通及運輸設備」及「什項設備」，因配合各業務單位實際需求，致實際數較累積預算 |                                     |

**國立體育大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                           |       |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |            |              |                   | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施    |              |  |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|--|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1) |                    | 實 際 執 行 數 |           |            |              | 比較增減(-)           |                   |         |              |  |
|               |               |                       |                           |       |            |                    | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) |                   |         | %<br>(4)/(2) |  |
|               |               |                       |                           |       |            |                    |           |           |            |              |                   | 2,457,257         |         | 分配數增加。       |  |
| 不動產、廠房及<br>設備 | 0             | 47,720,000            | 0                         | 0     | 47,720,000 | 5,879,000          | 8,336,257 | 0         | 8,336,257  | 141.80       |                   | 2,457,257         | 41.80   |              |  |
| 土地改良物         | 0             | 7,000,000             | 0                         | 0     | 7,000,000  | 684,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         |                   | -684,000          | -100.00 |              |  |
| 房屋及建築         | 0             | 5,416,000             | 0                         | 0     | 5,416,000  | 250,000            | 0         | 0         | 0          | 0.00         |                   | -250,000          | -100.00 |              |  |
| 機械及設備         | 0             | 17,819,000            | 0                         | 0     | 17,819,000 | 1,270,000          | 3,401,053 | 0         | 3,401,053  | 267.80       |                   | 2,131,053         | 167.80  |              |  |
| 交通及運輸設備       | 0             | 210,000               | 0                         | 0     | 210,000    | 10,000             | 86,114    | 0         | 86,114     | 861.14       |                   | 76,114            | 761.14  |              |  |
| 什項設備          | 0             | 17,275,000            | 0                         | 0     | 17,275,000 | 3,665,000          | 4,849,090 | 0         | 4,849,090  | 132.31       |                   | 1,184,090         | 32.31   |              |  |
| 總 計           | 0             | 47,720,000            | 0                         | 0     | 47,720,000 | 5,879,000          | 8,336,257 | 0         | 8,336,257  | 141.80       |                   | 2,457,257         | 41.80   |              |  |