

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	17,063,000	10,479,410	6,447,000	16,926,410	99.20	-136,590	-0.80		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	3,350,000	0	0	0	0.00	-3,350,000	-100.00	校園路面改善工程，因本校需求增加，故請設計單位修正預算書圖。延後工程上網之期程。	校園路面改善工程，設計單位已修正完成預算書圖，目前辦理上網招標作業，將利用暑假期間辦理工程，以達執行率。
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	3,350,000	0	0	0	0.00	-3,350,000	-100.00		
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00	學生一期宿舍內部整修工程及二期宿舍屋頂防水工程目前辦理委託規劃設計中，未達付款條件。	學生一期宿舍內部整修工程目前上網招標中，俟達契約付款條件，儘速辦理付款作業。
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	7,564,000	3,667,272	4,921,716	8,588,988	113.55	1,024,988	13.55	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	7,564,000	3,667,272	0	3,667,272	48.48	-3,896,728	-51.52		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	4,921,716	4,921,716		4,921,716			
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	30,000	86,114	1,481,896	1,568,010	5226.70	1,538,010	5126.70	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	30,000	86,114	0	86,114	287.05	56,114	187.05		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	1,481,896	1,481,896		1,481,896			
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	5,103,000	6,726,024	43,388	6,769,412	132.66	1,666,412	32.66	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	5,103,000	4,335,631	0	4,335,631	84.96	-767,369	-15.04		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,390,393	43,388	2,433,781		2,433,781			

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	17,063,000	10,479,410	6,447,000	16,926,410	99.20	-136,590	-0.80	執行率99.20%， 主要係「機械及 設備」、「交通 及運輸設備」及 「什項設備」因 配合各業務單位 實際需求，致實 際數較累積預算 分配數增加。	
不動產、廠房及 設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	17,063,000	10,479,410	6,447,000	16,926,410	99.20	-136,590	-0.80		
土地改良物	0	7,000,000	0	0	7,000,000	3,350,000	0	0	0	0.00	-3,350,000	-100.00		
房屋及建築	0	5,416,000	0	0	5,416,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	0	17,819,000	7,564,000	3,667,272	4,921,716	8,588,988	113.55	1,024,988	13.55		
交通及運輸設備	0	210,000	0	0	210,000	30,000	86,114	1,481,896	1,568,010	5226.70	1,538,010	5126.70		
什項設備	0	17,275,000	0	0	17,275,000	5,103,000	6,726,024	43,388	6,769,412	132.66	1,666,412	32.66		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	17,063,000	10,479,410	6,447,000	16,926,410	99.20	-136,590	-0.80		