

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	21,175,000	18,259,596	0	18,259,596	86.23	-2,915,404	-13.77		
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	3,350,000	0	0	0	0.00	-3,350,000	-100.00	校園路面改善工程，因本校需求增加，故請設計單位修正預算書圖，延後工程上網之期程。	校園路面改善工程，目前已完成工程招標作業，將盡力縮短施工期程，利用暑假期間辦理工程，以達執行率。
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	3,350,000	0	0	0	0.00	-3,350,000	-100.00		
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,661,000	3,755,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00	學生一期宿舍內部整修工程及二期宿舍屋頂防水工程目前辦理委託規劃設計中，未達付款條件。	學生一期宿舍內部整修工程目前招標中，俟達契約付款條件，儘速辦理付款作業。
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,661,000	3,755,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	7,639,000	8,835,208	0	8,835,208	115.66	1,196,208	15.66	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	7,639,000	8,835,208	0	8,835,208	115.66	1,196,208	15.66		
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,558,000	1,768,000	1,418,000	1,568,010	0	1,568,010	110.58	150,010	10.58	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,558,000	1,768,000	1,418,000	1,568,010	0	1,568,010	110.58	150,010	10.58		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	7,752,000	7,856,378	0	7,856,378	101.35	104,378	1.35	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	7,752,000	5,465,985	0	5,465,985	70.51	-2,286,015	-29.49		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,390,393	0	2,390,393		2,390,393			
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	21,175,000	18,259,596	0	18,259,596	86.23	-2,915,404	-13.77	執行率86.23%，主要係校園路面改善工程，因本校需求增加，故請設計單位修正預算書圖，延後工程上網之期程	

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,915,404		及學生一期宿舍 內部整修工程及 二期宿舍屋頂防 水工程日前辦理 委託規劃設計中 ，未達付款條件 所致。	
不動產、廠房及 設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	21,175,000	18,259,596	0	18,259,596	86.23	-2,915,404	-13.77		
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	3,350,000	0	0	0	0.00	-3,350,000	-100.00		
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,661,000	3,755,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	7,639,000	8,835,208	0	8,835,208	115.66	1,196,208	15.66		
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,558,000	1,768,000	1,418,000	1,568,010	0	1,568,010	110.58	150,010	10.58		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	7,752,000	7,856,378	0	7,856,378	101.35	104,378	1.35		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	21,175,000	18,259,596	0	18,259,596	86.23	-2,915,404	-13.77		