

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	28,080,000	27,101,489	2,940,000	30,041,489	106.99	1,961,489	6.99		
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	6,000,000	14,289	0	14,289	0.24	-5,985,711	-99.76	校園路面改善工程: 1.因本校需求增加,故修正預算書圖,延後工程上網之期程。 2.8月份天候不佳,故無法施工。	校園路面改善工程,已盡力趕工,縮短施工期程,目前工程已近完成,後續將盡速辦理驗收結案事宜。
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	14,289	0	14,289		14,289			
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,661,000	3,755,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00	學生一期宿舍內部整修工程及二期宿舍屋頂防水工程目前辦理委託規劃設計中,未達付款條件。	學生一期宿舍內部整修工程目前招標中,俟達契約付款條件,儘速辦理付款作業。 二.三期宿舍屋頂防水工程辦理技術服務評選,俟達契約付款條件,儘速辦理付款作業。
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,661,000	3,755,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	7,914,000	13,743,133	0	13,743,133	173.66	5,829,133	73.66	配合各單位實際需求,致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	7,914,000	13,743,133	0	13,743,133	173.66	5,829,133	73.66		
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,558,000	1,768,000	1,558,000	1,762,085	0	1,762,085	113.10	204,085	13.10	配合各單位實際需求,致實際數較累積預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,558,000	1,768,000	1,558,000	1,762,085	0	1,762,085	113.10	204,085	13.10		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	11,592,000	11,581,982	2,940,000	14,521,982	125.28	2,929,982	25.28	配合各單位實際需求,致實際數較累積預算分配數增加。	
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	11,592,000	9,191,589	0	9,191,589	79.29	-2,400,411	-20.71		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,390,393	2,940,000	5,330,393		5,330,393			
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	28,080,000	27,101,489	2,940,000	30,041,489	106.99	1,961,489	6.99	執行率106.99%，主要係「機械及設備」、「交通及運輸設備」及「什項設備」因配合各業務單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
不動產、廠房及設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	28,080,000	27,101,489	2,940,000	30,041,489	106.99	1,961,489	6.99		
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	6,000,000	14,289	0	14,289	0.24	-5,985,711	-99.76		
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,661,000	3,755,000	1,016,000	0	0	0	0.00	-1,016,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	7,914,000	13,743,133	0	13,743,133	173.66	5,829,133	73.66		
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,558,000	1,768,000	1,558,000	1,762,085	0	1,762,085	113.10	204,085	13.10		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	11,592,000	11,581,982	2,940,000	14,521,982	125.28	2,929,982	25.28		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	28,080,000	27,101,489	2,940,000	30,041,489	106.99	1,961,489	6.99		