

**國立體育大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	0	47,720,000	0	0	47,720,000	33,209,000	35,982,807	0	35,982,807	108.35	2,773,807	8.35		
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	6,000,000	14,289	0	14,289	0.24	-5,985,711	-99.76	校園路面改善工程: 1.因本校需求增加,故修正預算書圖,延後工程上網之期程。 2.8月份天候不佳,故無法施工。	校園路面改善工程,已近完成,後續將盡速辦理驗收結案事宜。
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	14,289	0	14,289		14,289			
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,700,000	3,716,000	3,716,000	0	0	0	0.00	-3,716,000	-100.00	學生一期宿舍內部整修工程及二期宿舍屋頂防水工程目前辦理委託規劃設計中,未達付款條件。	學生一期宿舍內部整修工程因招標不順,目前修正預算書圖中,俟修正完成後,儘速上網,並辦理委託規劃設計監造付款作業。二三期宿舍屋頂防水工程目前設計中,俟達契約付款條件,儘速辦理付款作業。
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,700,000	3,716,000	3,716,000	0	0	0	0.00	-3,716,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	8,114,000	16,379,283	0	16,379,283	201.86	8,265,283	101.86	配合各單位實際需求,致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	8,114,000	16,379,283	0	16,379,283	201.86	8,265,283	101.86		
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,597,000	1,807,000	1,667,000	1,784,691	0	1,784,691	107.06	117,691	7.06	配合各單位實際需求,致實際數較累積預算分配數增加。	
交通及運輸設 備	0	210,000	0	1,597,000	1,807,000	1,667,000	1,784,691	0	1,784,691	107.06	117,691	7.06		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	13,712,000	17,804,544	0	17,804,544	129.85	4,092,544	29.85	配合各單位實際需求,致實際數較累積預算分配數增加。	

**國立體育大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	13,712,000	15,414,151	0	15,414,151	112.41	1,702,151	12.41		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,390,393	0	2,390,393		2,390,393			
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	33,209,000	35,982,807	0	35,982,807	108.35	2,773,807	8.35	執行率108.35% ，主要係「機械 及設備」、「交 通及運輸設備」 及「什項設備」 因配合各業務單 位實際需求，致 實際數較累積預 算分配數增加。	
不動產、廠房及 設備	0	47,720,000	0	0	47,720,000	33,209,000	35,982,807	0	35,982,807	108.35	2,773,807	8.35		
土地改良物	0	7,000,000	0	-1,000,000	6,000,000	6,000,000	14,289	0	14,289	0.24	-5,985,711	-99.76		
房屋及建築	0	5,416,000	0	-1,700,000	3,716,000	3,716,000	0	0	0	0.00	-3,716,000	-100.00		
機械及設備	0	17,819,000	0	-737,000	17,082,000	8,114,000	16,379,283	0	16,379,283	201.86	8,265,283	101.86		
交通及運輸設備	0	210,000	0	1,597,000	1,807,000	1,667,000	1,784,691	0	1,784,691	107.06	117,691	7.06		
什項設備	0	17,275,000	0	1,840,000	19,115,000	13,712,000	17,804,544	0	17,804,544	129.85	4,092,544	29.85		
總 計	0	47,720,000	0	0	47,720,000	33,209,000	35,982,807	0	35,982,807	108.35	2,773,807	8.35		