

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	41,933,000	20,000,000	0	61,933,000	47,429,000	51,833,445	0	51,833,445	109.29	4,404,445	9.29		
土地改良物	0	5,000,000	99,000	1,490,000	6,589,000	6,589,000	6,588,220	0	6,588,220	99.99	-780	-0.01		
土地改良物	0	5,000,000	99,000	1,490,000	6,589,000	6,589,000	6,588,220	0	6,588,220	99.99	-780	-0.01		
房屋及建築	0	0	0	255,000	255,000	255,000	254,488	0	254,488	99.80	-512	-0.20		
房屋及建築	0	0	0	255,000	255,000	255,000	254,488	0	254,488	99.80	-512	-0.20		
機械及設備	0	13,493,000	8,974,000	-822,000	21,645,000	15,822,000	18,837,861	0	18,837,861	119.06	3,015,861	19.06	配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
機械及設備	0	13,493,000	8,974,000	-822,000	21,645,000	15,822,000	18,837,861	0	18,837,861	119.06	3,015,861	19.06		
交通及運輸設備	0	1,793,000	50,000	-279,000	1,564,000	1,257,000	450,005	0	450,005	35.80	-806,995	-64.20	因尚未達付款條 件。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	1,793,000	50,000	-279,000	1,564,000	1,257,000	450,005	0	450,005	35.80	-806,995	-64.20		
什項設備	0	21,647,000	10,877,000	-644,000	31,880,000	23,506,000	25,702,871	0	25,702,871	109.35	2,196,871	9.35	配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
什項設備	0	21,647,000	10,877,000	-644,000	31,880,000	23,506,000	23,234,901	0	23,234,901	98.85	-271,099	-1.15		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,467,970	0	2,467,970		2,467,970			
總 計	0	41,933,000	20,000,000	0	61,933,000	47,429,000	51,833,445	0	51,833,445	109.29	4,404,445	9.29	執行率109.29% ，主要係「機械 及設備」及「什 項設備」因配合 各業務單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
不動產、廠房及 設備	0	41,933,000	20,000,000	0	61,933,000	47,429,000	51,833,445	0	51,833,445	109.29	4,404,445	9.29		
土地改良物	0	5,000,000	99,000	1,490,000	6,589,000	6,589,000	6,588,220	0	6,588,220	99.99	-780	-0.01		
房屋及建築	0	0	0	255,000	255,000	255,000	254,488	0	254,488	99.80	-512	-0.20		
機械及設備	0	13,493,000	8,974,000	-822,000	21,645,000	15,822,000	18,837,861	0	18,837,861	119.06	3,015,861	19.06		
交通及運輸設備	0	1,793,000	50,000	-279,000	1,564,000	1,257,000	450,005	0	450,005	35.80	-806,995	-64.20		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		
什項設備	0	21,647,000	10,877,000	-644,000	31,880,000	23,506,000	25,702,871	0	25,702,871	109.35	2,196,871	9.35	
總 計	0	41,933,000	20,000,000	0	61,933,000	47,429,000	51,833,445	0	51,833,445	109.29	4,404,445	9.29	

備註：
本年度奉准先行辦理數2,000萬元係由自籌收入支應。