

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	35,987,000	0	0	35,987,000	1,336,000	586,205	0	586,205	43.88	-749,795	-56.12		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	500,000	517,010	0	517,010	103.40	17,010	3.40	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	500,000	517,010	0	517,010	103.40	17,010	3.40		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	336,000	0	0	0	0.00	-336,000	-100.00	因尚未達付款條件。	達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	336,000	0	0	0	0.00	-336,000	-100.00		
什項設備	0	16,338,000	0	0	16,338,000	500,000	69,195	0	69,195	13.84	-430,805	-86.16	因尚未達付款條件。	達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備	0	16,338,000	0	0	16,338,000	500,000	69,195	0	69,195	13.84	-430,805	-86.16		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	1,336,000	586,205	0	586,205	43.88	-749,795	-56.12	執行率43.88%，主要係因配合各業務單位實際需求，尚未達付款條件致實際數較累積預算分配數低。	
不動產、廠房及設備	0	35,987,000	0	0	35,987,000	1,336,000	586,205	0	586,205	43.88	-749,795	-56.12		
土地改良物	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	500,000	517,010	0	517,010	103.40	17,010	3.40		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	336,000	0	0	0	0.00	-336,000	-100.00		
什項設備	0	16,338,000	0	0	16,338,000	500,000	69,195	0	69,195	13.84	-430,805	-86.16		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	1,336,000	586,205	0	586,205	43.88	-749,795	-56.12		