

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	35,987,000	0	0	35,987,000	9,024,000	8,186,952	0	8,186,952	90.72	-837,048	-9.28		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	4,338,081	0	4,338,081	99.68	-13,919	-0.32		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	0	0	0	0.00	-4,352,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,338,081	0	4,338,081		4,338,081			
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	1,900,000	1,487,194	0	1,487,194	78.27	-412,806	-21.73	因尚未達付款條件。	達付款條件後，儘速辦理付款。
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	1,900,000	1,487,194	0	1,487,194	78.27	-412,806	-21.73		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	672,000	24,600	0	24,600	3.66	-647,400	-96.34	辦理採購規劃中。	依執行進度儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	672,000	24,600	0	24,600	3.66	-647,400	-96.34		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	2,100,000	2,337,077	0	2,337,077	111.29	237,077	11.29	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	2,100,000	732,185	0	732,185	34.87	-1,367,815	-65.13		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,604,892	0	1,604,892		1,604,892			
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	9,024,000	8,186,952	0	8,186,952	90.72	-837,048	-9.28	執行率90.72%。	
不動產、廠房及設備	0	35,987,000	0	0	35,987,000	9,024,000	8,186,952	0	8,186,952	90.72	-837,048	-9.28		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	4,338,081	0	4,338,081	99.68	-13,919	-0.32		
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	1,900,000	1,487,194	0	1,487,194	78.27	-412,806	-21.73		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	672,000	24,600	0	24,600	3.66	-647,400	-96.34		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	2,100,000	2,337,077	0	2,337,077	111.29	237,077	11.29		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	9,024,000	8,186,952	0	8,186,952	90.72	-837,048	-9.28		