

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	35,987,000	0	0	35,987,000	11,292,000	11,118,525	0	11,118,525	98.46	-173,475	-1.54		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	2,869,762	0	2,869,762	65.94	-1,482,238	-34.06	因尚未達付款條件。	達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	2,869,762	0	2,869,762	65.94	-1,482,238	-34.06		
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	3,000,000	5,383,883	0	5,383,883	179.46	2,383,883	79.46	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	3,000,000	5,383,883	0	5,383,883	179.46	2,383,883	79.46		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	840,000	24,600	0	24,600	2.93	-815,400	-97.07	辦理採購規劃中。	依執行進度儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	840,000	24,600	0	24,600	2.93	-815,400	-97.07		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	3,100,000	2,840,280	0	2,840,280	91.62	-259,720	-8.38		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	3,100,000	1,235,388	0	1,235,388	39.85	-1,864,612	-60.15		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,604,892	0	1,604,892		1,604,892			
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	11,292,000	11,118,525	0	11,118,525	98.46	-173,475	-1.54	執行率98.46%。	
不動產、廠房及設備	0	35,987,000	0	0	35,987,000	11,292,000	11,118,525	0	11,118,525	98.46	-173,475	-1.54		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	2,869,762	0	2,869,762	65.94	-1,482,238	-34.06		
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	3,000,000	5,383,883	0	5,383,883	179.46	2,383,883	79.46		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	840,000	24,600	0	24,600	2.93	-815,400	-97.07		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	3,100,000	2,840,280	0	2,840,280	91.62	-259,720	-8.38		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	11,292,000	11,118,525	0	11,118,525	98.46	-173,475	-1.54		