

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	35,987,000	0	0	35,987,000	13,560,000	12,874,360	0	12,874,360	94.94	-685,640	-5.06		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	2,869,762	0	2,869,762	65.94	-1,482,238	-34.06	因尚未達付款條件。	達付款條件後，儘速辦理付款。
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	2,869,762	0	2,869,762	65.94	-1,482,238	-34.06		
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	4,100,000	5,866,058	0	5,866,058	143.07	1,766,058	43.07	配合各單位實際需求，致實支數較累計預算分配數增加。	
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	4,100,000	5,866,058	0	5,866,058	143.07	1,766,058	43.07		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	1,008,000	174,343	0	174,343	17.30	-833,657	-82.70	辦理採購規劃中。	依執行進度儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	1,008,000	174,343	0	174,343	17.30	-833,657	-82.70		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	4,100,000	3,964,197	0	3,964,197	96.69	-135,803	-3.31		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	4,100,000	2,302,018	0	2,302,018	56.15	-1,797,982	-43.85		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,662,179	0	1,662,179		1,662,179			
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	13,560,000	12,874,360	0	12,874,360	94.94	-685,640	-5.06	執行率98.46%。	
不動產、廠房及設備	0	35,987,000	0	0	35,987,000	13,560,000	12,874,360	0	12,874,360	94.94	-685,640	-5.06		
土地改良物	0	2,000,000	0	2,352,000	4,352,000	4,352,000	2,869,762	0	2,869,762	65.94	-1,482,238	-34.06		
機械及設備	0	15,652,000	0	0	15,652,000	4,100,000	5,866,058	0	5,866,058	143.07	1,766,058	43.07		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	0	1,997,000	1,008,000	174,343	0	174,343	17.30	-833,657	-82.70		
什項設備	0	16,338,000	0	-2,352,000	13,986,000	4,100,000	3,964,197	0	3,964,197	96.69	-135,803	-3.31		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	13,560,000	12,874,360	0	12,874,360	94.94	-685,640	-5.06		