

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	35,987,000	0	0	35,987,000	23,532,000	30,590,267	0	30,590,267	129.99	7,058,267	29.99		
土地改良物	0	2,000,000	0	4,448,000	6,448,000	6,448,000	5,888,253	0	5,888,253	91.32	-559,747	-8.68		
土地改良物	0	2,000,000	0	4,448,000	6,448,000	6,448,000	2,869,762	0	2,869,762	44.51	-3,578,238	-55.49		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,018,491	0	3,018,491		3,018,491			
機械及設備	0	15,652,000	0	-2,792,000	12,860,000	6,900,000	9,284,208	0	9,284,208	134.55	2,384,208	34.55	配合各單位實際 需求，致實支數 較累計預算分配 數增加。	
機械及設備	0	15,652,000	0	-2,792,000	12,860,000	6,900,000	9,284,208	0	9,284,208	134.55	2,384,208	34.55		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	-504,000	1,493,000	1,284,000	275,433	0	275,433	21.45	-1,008,567	-78.55	辦理工程施作中 。	依執行進度儘速 辦理付款。
交通及運輸設 備	0	1,997,000	0	-504,000	1,493,000	1,284,000	275,433	0	275,433	21.45	-1,008,567	-78.55		
什項設備	0	16,338,000	0	-1,152,000	15,186,000	8,900,000	15,142,373	0	15,142,373	170.14	6,242,373	70.14	配合各單位實際 需求，致實支數 較累計預算分配 數增加。	
什項設備	0	16,338,000	0	-1,152,000	15,186,000	8,900,000	4,443,581	0	4,443,581	49.93	-4,456,419	-50.07		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	10,698,792	0	10,698,792		10,698,792			
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	23,532,000	30,590,267	0	30,590,267	129.99	7,058,267	29.99	執行率129.99% 。	
不動產、廠房及 設備	0	35,987,000	0	0	35,987,000	23,532,000	30,590,267	0	30,590,267	129.99	7,058,267	29.99		
土地改良物	0	2,000,000	0	4,448,000	6,448,000	6,448,000	5,888,253	0	5,888,253	91.32	-559,747	-8.68		
機械及設備	0	15,652,000	0	-2,792,000	12,860,000	6,900,000	9,284,208	0	9,284,208	134.55	2,384,208	34.55		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	-504,000	1,493,000	1,284,000	275,433	0	275,433	21.45	-1,008,567	-78.55		
什項設備	0	16,338,000	0	-1,152,000	15,186,000	8,900,000	15,142,373	0	15,142,373	170.14	6,242,373	70.14		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	23,532,000	30,590,267	0	30,590,267	129.99	7,058,267	29.99		