

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	35,987,000	0	0	35,987,000	28,462,000	34,410,320	0	34,410,320	120.90	5,948,320	20.90		
土地改良物	0	2,000,000	0	5,923,000	7,923,000	7,923,000	7,922,048	0	7,922,048	99.99	-952	-0.01		
土地改良物	0	2,000,000	0	5,923,000	7,923,000	7,923,000	2,869,762	0	2,869,762	36.22	-5,053,238	-63.78		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,052,286	0	5,052,286		5,052,286			
機械及設備	0	15,652,000	0	-4,556,000	11,096,000	8,249,000	10,300,395	0	10,300,395	124.87	2,051,395	24.87	配合各單位實際需求，致實支數較累計預算分配數增加。	
機械及設備	0	15,652,000	0	-4,556,000	11,096,000	8,249,000	10,300,395	0	10,300,395	124.87	2,051,395	24.87		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	-713,000	1,284,000	1,284,000	504,104	0	504,104	39.26	-779,896	-60.74	辦理工程施作中。	依執行進度儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	-713,000	1,284,000	1,284,000	504,104	0	504,104	39.26	-779,896	-60.74		
什項設備	0	16,338,000	0	-654,000	15,684,000	11,006,000	15,683,773	0	15,683,773	142.50	4,677,773	42.50	配合各單位實際需求，致實支數較累計預算分配數增加。	
什項設備	0	16,338,000	0	-654,000	15,684,000	11,006,000	4,984,981	0	4,984,981	45.29	-6,021,019	-54.71		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,698,792	0	10,698,792		10,698,792			
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	28,462,000	34,410,320	0	34,410,320	120.90	5,948,320	20.90	執行率120.90%。	
不動產、廠房及設備	0	35,987,000	0	0	35,987,000	28,462,000	34,410,320	0	34,410,320	120.90	5,948,320	20.90		
土地改良物	0	2,000,000	0	5,923,000	7,923,000	7,923,000	7,922,048	0	7,922,048	99.99	-952	-0.01		
機械及設備	0	15,652,000	0	-4,556,000	11,096,000	8,249,000	10,300,395	0	10,300,395	124.87	2,051,395	24.87		
交通及運輸設備	0	1,997,000	0	-713,000	1,284,000	1,284,000	504,104	0	504,104	39.26	-779,896	-60.74		
什項設備	0	16,338,000	0	-654,000	15,684,000	11,006,000	15,683,773	0	15,683,773	142.50	4,677,773	42.50		
總 計	0	35,987,000	0	0	35,987,000	28,462,000	34,410,320	0	34,410,320	120.90	5,948,320	20.90		