

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	67,772,000	0	0	67,772,000	14,481,000	10,844,001	3,510,328	14,354,329	99.13	-126,671	-0.87		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	100,000	37,579	0	37,579	37.58	-62,421	-62.42	尚於辦理招標程 序中。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	100,000	0	0	0	0.00	-100,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	37,579	0	37,579		37,579			
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	9,829,000	7,168,145	3,074,973	10,243,118	104.21	414,118	4.21		
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	9,829,000	7,168,145	3,074,973	10,243,118	104.21	414,118	4.21		
交通及運輸設備	0	713,000	0	-93,000	620,000	320,000	0	0	0	0.00	-320,000	-100.00	因配合實際需求 ，尚未執行。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	713,000	0	-93,000	620,000	320,000	0	0	0	0.00	-320,000	-100.00		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	4,232,000	3,638,277	435,355	4,073,632	96.26	-158,368	-3.74		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	4,232,000	1,496,909	435,355	1,932,264	45.66	-2,299,736	-54.34		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,141,368	0	2,141,368		2,141,368			
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	14,481,000	10,844,001	3,510,328	14,354,329	99.13	-126,671	-0.87	執行率99.13%。	
不動產、廠房及 設備	0	67,772,000	0	0	67,772,000	14,481,000	10,844,001	3,510,328	14,354,329	99.13	-126,671	-0.87		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	100,000	37,579	0	37,579	37.58	-62,421	-62.42		
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	9,829,000	7,168,145	3,074,973	10,243,118	104.21	414,118	4.21		
交通及運輸設備	0	713,000	0	-93,000	620,000	320,000	0	0	0	0.00	-320,000	-100.00		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	4,232,000	3,638,277	435,355	4,073,632	96.26	-158,368	-3.74		
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	14,481,000	10,844,001	3,510,328	14,354,329	99.13	-126,671	-0.87		