

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	67,772,000	0	0	67,772,000	34,155,000	17,286,060	1,224,800	18,510,860	54.20	-15,644,140	-45.80		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	10,100,000	124,149	0	124,149	1.23	-9,975,851	-98.77	田徑場整修工程 尚於辦理施工程 序中。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	10,100,000	0	0	0	0.00	-10,100,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	124,149	0	124,149		124,149			
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	15,637,000	11,926,895	651,400	12,578,295	80.44	-3,058,705	-19.56	各項採購及工程 尚於招標與施工 程序中。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	15,637,000	11,926,295	651,400	12,577,695	80.44	-3,059,305	-19.56		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	600	0	600		600			
交通及運輸設備	0	713,000	0	-93,000	620,000	379,000	82,200	0	82,200	21.69	-296,800	-78.31	各項採購及工程 尚於招標與施工 程序中。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	713,000	0	-93,000	620,000	379,000	82,200	0	82,200	21.69	-296,800	-78.31		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	8,039,000	5,152,816	573,400	5,726,216	71.23	-2,312,784	-28.77	各項採購及工程 尚於招標與施工 程序中。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	8,039,000	2,891,174	573,400	3,464,574	43.10	-4,574,426	-56.90		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,261,642	0	2,261,642		2,261,642			
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	34,155,000	17,286,060	1,224,800	18,510,860	54.20	-15,644,140	-45.80	執行率54.20%， 主要係各項採購 及工程尚於招標 與施工程序中， 故執行較預計落 後。	俟廠商履約完成 後儘速辦理請款 核銷。
不動產、廠房及 設備	0	67,772,000	0	0	67,772,000	34,155,000	17,286,060	1,224,800	18,510,860	54.20	-15,644,140	-45.80		
土地改良物	0	22,000,000	0	0	22,000,000	10,100,000	124,149	0	124,149	1.23	-9,975,851	-98.77		
機械及設備	0	27,268,000	0	839,000	28,107,000	15,637,000	11,926,895	651,400	12,578,295	80.44	-3,058,705	-19.56		
交通及運輸設備	0	713,000	0	-93,000	620,000	379,000	82,200	0	82,200	21.69	-296,800	-78.31		
什項設備	0	17,791,000	0	-746,000	17,045,000	8,039,000	5,152,816	573,400	5,726,216	71.23	-2,312,784	-28.77		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	67,772,000	0	0	67,772,000	34,155,000	17,286,060	1,224,800	18,510,860	54.20	-15,644,140	-45.80		