

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	128,196,000	0	0	128,196,000	3,915,000	653,737	0	653,737	16.70	-3,261,263	-83.30		
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	1,900,000	0	0	0	0.00	-1,900,000	-100.00	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	1,900,000	0	0	0	0.00	-1,900,000	-100.00		
房屋及建築	0	44,200,000	0	0	44,200,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
房屋及建築	0	44,200,000	0	0	44,200,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
機械及設備	0	33,731,000	0	0	33,731,000	100,000	604,265	0	604,265	604.27	504,265	504.27	配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
機械及設備	0	33,731,000	0	0	33,731,000	100,000	591,500	0	591,500	591.50	491,500	491.50		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	12,765	0	12,765		12,765			
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00		
什項設備	0	14,993,000	0	0	14,993,000	900,000	49,472	0	49,472	5.50	-850,528	-94.50	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
什項設備	0	14,993,000	0	0	14,993,000	900,000	49,472	0	49,472	5.50	-850,528	-94.50		
總 計	0	128,196,000	0	0	128,196,000	3,915,000	653,737	0	653,737	16.70	-3,261,263	-83.30		
不動產、廠房及 設備	0	128,196,000	0	0	128,196,000	3,915,000	653,737	0	653,737	16.70	-3,261,263	-83.30		
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	1,900,000	0	0	0	0.00	-1,900,000	-100.00		
房屋及建築	0	44,200,000	0	0	44,200,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
機械及設備	0	33,731,000	0	0	33,731,000	100,000	604,265	0	604,265	604.27	504,265	504.27		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	15,000	0	0	0	0.00	-15,000	-100.00		
什項設備	0	14,993,000	0	0	14,993,000	900,000	49,472	0	49,472	5.50	-850,528	-94.50		
總 計	0	128,196,000	0	0	128,196,000	3,915,000	653,737	0	653,737	16.70	-3,261,263	-83.30		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。