

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	128,196,000	0	0	128,196,000	81,705,000	76,500,212	0	76,500,212	93.63	-5,204,788	-6.37		
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	26,279,091	0	26,279,091	77.29	-7,720,909	-22.71	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0.00	-34,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	26,279,091	0	26,279,091		26,279,091			
房屋及建築	0	44,200,000	0	-5,374,000	38,826,000	26,000,000	28,304,231	0	28,304,231	108.86	2,304,231	8.86		
房屋及建築	0	44,200,000	0	-5,374,000	38,826,000	26,000,000	0	0	0	0.00	-26,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,304,231	0	28,304,231		28,304,231			
機械及設備	0	33,731,000	0	1,596,000	35,327,000	10,884,000	10,101,279	0	10,101,279	92.81	-782,721	-7.19		
機械及設備	0	33,731,000	0	1,596,000	35,327,000	10,884,000	9,951,661	0	9,951,661	91.43	-932,339	-8.57		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	149,618	0	149,618		149,618			
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	273,000	1,545,000	651,000	436,795	0	436,795	67.10	-214,205	-32.90	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	1,272,000	0	273,000	1,545,000	651,000	436,795	0	436,795	67.10	-214,205	-32.90		
什項設備	0	14,993,000	0	3,505,000	18,498,000	10,170,000	11,378,816	0	11,378,816	111.89	1,208,816	11.89	配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
什項設備	0	14,993,000	0	3,505,000	18,498,000	10,170,000	9,431,361	0	9,431,361	92.74	-738,639	-7.26		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,947,455	0	1,947,455		1,947,455			
總 計	0	128,196,000	0	0	128,196,000	81,705,000	76,500,212	0	76,500,212	93.63	-5,204,788	-6.37		
不動產、廠房及 設備	0	128,196,000	0	0	128,196,000	81,705,000	76,500,212	0	76,500,212	93.63	-5,204,788	-6.37		
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	26,279,091	0	26,279,091	77.29	-7,720,909	-22.71		
房屋及建築	0	44,200,000	0	-5,374,000	38,826,000	26,000,000	28,304,231	0	28,304,231	108.86	2,304,231	8.86		
機械及設備	0	33,731,000	0	1,596,000	35,327,000	10,884,000	10,101,279	0	10,101,279	92.81	-782,721	-7.19		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	273,000	1,545,000	651,000	436,795	0	436,795	67.10	-214,205	-32.90		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	14,993,000	0	3,505,000	18,498,000	10,170,000	11,378,816	0	11,378,816	111.89	1,208,816	11.89		
總 計	0	128,196,000	0	0	128,196,000	81,705,000	76,500,212	0	76,500,212	93.63	-5,204,788	-6.37		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。