

國立體育大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	128,196,000	0	0	128,196,000	86,836,000	92,612,842	0	92,612,842	106.65	5,776,842	6.65		
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	26,279,091	0	26,279,091	77.29	-7,720,909	-22.71	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0.00	-34,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	26,279,091	0	26,279,091		26,279,091			
房屋及建築	0	44,200,000	0	-5,374,000	38,826,000	26,000,000	28,319,499	0	28,319,499	108.92	2,319,499	8.92		
房屋及建築	0	44,200,000	0	-5,374,000	38,826,000	26,000,000	0	0	0	0.00	-26,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	28,319,499	0	28,319,499		28,319,499			
機械及設備	0	33,731,000	0	1,596,000	35,327,000	14,172,000	25,098,863	0	25,098,863	177.10	10,926,863	77.10	配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
機械及設備	0	33,731,000	0	1,596,000	35,327,000	14,172,000	19,182,676	0	19,182,676	135.36	5,010,676	35.36		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,916,187	0	5,916,187		5,916,187			
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	273,000	1,545,000	829,000	436,795	0	436,795	52.69	-392,205	-47.31	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	273,000	1,545,000	829,000	436,795	0	436,795	52.69	-392,205	-47.31		
什項設備	0	14,993,000	0	3,505,000	18,498,000	11,835,000	12,478,594	0	12,478,594	105.44	643,594	5.44		
什項設備	0	14,993,000	0	3,505,000	18,498,000	11,835,000	10,531,139	0	10,531,139	88.98	-1,303,861	-11.02		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,947,455	0	1,947,455		1,947,455			
總 計	0	128,196,000	0	0	128,196,000	86,836,000	92,612,842	0	92,612,842	106.65	5,776,842	6.65		
不動產、廠房及設備	0	128,196,000	0	0	128,196,000	86,836,000	92,612,842	0	92,612,842	106.65	5,776,842	6.65		
土地改良物	0	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	26,279,091	0	26,279,091	77.29	-7,720,909	-22.71		
房屋及建築	0	44,200,000	0	-5,374,000	38,826,000	26,000,000	28,319,499	0	28,319,499	108.92	2,319,499	8.92		
機械及設備	0	33,731,000	0	1,596,000	35,327,000	14,172,000	25,098,863	0	25,098,863	177.10	10,926,863	77.10		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	273,000	1,545,000	829,000	436,795	0	436,795	52.69	-392,205	-47.31		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	14,993,000	0	3,505,000	18,498,000	11,835,000	12,478,594	0	12,478,594	105.44	643,594	5.44		
總 計	0	128,196,000	0	0	128,196,000	86,836,000	92,612,842	0	92,612,842	106.65	5,776,842	6.65		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。