

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	125,274,000	0	0	125,274,000	2,000,000	1,113,000	0	1,113,000	55.65	-887,000	-44.35		
土地改良物	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	2,000,000	1,088,000	0	1,088,000	54.40	-912,000	-45.60	已辦理採購招標 尚未驗收。	遞付款條件後， 儘速辦理付款。
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	2,000,000	1,088,000	0	1,088,000	54.40	-912,000	-45.60		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設 備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	26,812,000	0	0	26,812,000	0	25,000	0	25,000		25,000		配合各單位實際 需求，致實際數 較累積預算分配 數增加。	
什項設備	0	26,812,000	0	0	26,812,000	0	25,000	0	25,000		25,000			
總 計	0	125,274,000	0	0	125,274,000	2,000,000	1,113,000	0	1,113,000	55.65	-887,000	-44.35		
不動產、廠房及 設備	0	125,274,000	0	0	125,274,000	2,000,000	1,113,000	0	1,113,000	55.65	-887,000	-44.35		
土地改良物	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	2,000,000	1,088,000	0	1,088,000	54.40	-912,000	-45.60		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	26,812,000	0	0	26,812,000	0	25,000	0	25,000		25,000			
總 計	0	125,274,000	0	0	125,274,000	2,000,000	1,113,000	0	1,113,000	55.65	-887,000	-44.35		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。