

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	125,274,000	0	0	125,274,000	51,025,000	35,707,354	0	35,707,354	69.98	-15,317,646	-30.02	配合各單位實際需求，致實際數較累積預算分配數增加。	
土地改良物	0	4,000,000	0	921,000	4,921,000	4,316,000	4,315,680	0	4,315,680	99.99	-320	-0.01		
土地改良物	0	4,000,000	0	921,000	4,921,000	4,316,000	4,315,680	0	4,315,680	99.99	-320	-0.01		
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	2,900,000	6,426,311	0	6,426,311	221.60	3,526,311	121.60		
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	2,900,000	5,494,628	0	5,494,628	189.47	2,594,628	89.47		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	931,683	0	931,683		931,683			
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	28,396,000	18,692,636	0	18,692,636	65.83	-9,703,364	-34.17	已辦理採購招標尚未驗收。	達付款條件後，儘速辦理付款。
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	28,396,000	8,321,365	0	8,321,365	29.30	-20,074,635	-70.70		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	10,371,271	0	10,371,271		10,371,271			
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	696,000	134,315	0	134,315	19.30	-561,685	-80.70	已辦理採購招標尚未驗收。	達付款條件後，儘速辦理付款。
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	696,000	134,315	0	134,315	19.30	-561,685	-80.70		
什項設備	0	26,812,000	0	-921,000	25,891,000	14,717,000	6,138,412	0	6,138,412	41.71	-8,578,588	-58.29	已辦理採購招標尚未驗收。	達付款條件後，儘速辦理付款。
什項設備	0	26,812,000	0	-921,000	25,891,000	14,717,000	6,138,412	0	6,138,412	41.71	-8,578,588	-58.29		
總 計	0	125,274,000	0	0	125,274,000	51,025,000	35,707,354	0	35,707,354	69.98	-15,317,646	-30.02		
不動產、廠房及設備	0	125,274,000	0	0	125,274,000	51,025,000	35,707,354	0	35,707,354	69.98	-15,317,646	-30.02		
土地改良物	0	4,000,000	0	921,000	4,921,000	4,316,000	4,315,680	0	4,315,680	99.99	-320	-0.01		
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	2,900,000	6,426,311	0	6,426,311	221.60	3,526,311	121.60		
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	28,396,000	18,692,636	0	18,692,636	65.83	-9,703,364	-34.17		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	696,000	134,315	0	134,315	19.30	-561,685	-80.70		
什項設備	0	26,812,000	0	-921,000	25,891,000	14,717,000	6,138,412	0	6,138,412	41.71	-8,578,588	-58.29		
總 計	0	125,274,000	0	0	125,274,000	51,025,000	35,707,354	0	35,707,354	69.98	-15,317,646	-30.02		

備註：

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。