

國立體育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	125,274,000	0	0	125,274,000	62,062,000	39,233,314	0	39,233,314	63.22	-22,828,686	-36.78		
土地改良物	0	4,000,000	0	921,000	4,921,000	4,316,000	4,315,680	0	4,315,680	99.99	-320	-0.01		
土地改良物	0	4,000,000	0	921,000	4,921,000	4,316,000	4,315,680	0	4,315,680	99.99	-320	-0.01		
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	7,900,000	6,426,311	0	6,426,311	81.35	-1,473,689	-18.65	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	7,900,000	5,494,628	0	5,494,628	69.55	-2,405,372	-30.45		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	931,683	0	931,683		931,683			
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	32,094,000	19,522,838	0	19,522,838	60.83	-12,571,162	-39.17	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	32,094,000	9,151,567	0	9,151,567	28.51	-22,942,433	-71.49		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	10,371,271	0	10,371,271		10,371,271			
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	801,000	202,565	0	202,565	25.29	-598,435	-74.71	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
交通及運輸設 備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	801,000	202,565	0	202,565	25.29	-598,435	-74.71		
什項設備	0	26,812,000	0	-921,000	25,891,000	16,951,000	8,765,920	0	8,765,920	51.71	-8,185,080	-48.29	已辦理採購招標 尚未驗收。	達付款條件後， 儘速辦理付款。
什項設備	0	26,812,000	0	-921,000	25,891,000	16,951,000	6,720,866	0	6,720,866	39.65	-10,230,134	-60.35		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,045,054	0	2,045,054		2,045,054			
總 計	0	125,274,000	0	0	125,274,000	62,062,000	39,233,314	0	39,233,314	63.22	-22,828,686	-36.78		
不動產、廠房及 設備	0	125,274,000	0	0	125,274,000	62,062,000	39,233,314	0	39,233,314	63.22	-22,828,686	-36.78		
土地改良物	0	4,000,000	0	921,000	4,921,000	4,316,000	4,315,680	0	4,315,680	99.99	-320	-0.01		
房屋及建築	0	47,224,000	0	0	47,224,000	7,900,000	6,426,311	0	6,426,311	81.35	-1,473,689	-18.65		
機械及設備	0	45,966,000	0	0	45,966,000	32,094,000	19,522,838	0	19,522,838	60.83	-12,571,162	-39.17		
交通及運輸設備	0	1,272,000	0	0	1,272,000	801,000	202,565	0	202,565	25.29	-598,435	-74.71		
什項設備	0	26,812,000	0	-921,000	25,891,000	16,951,000	8,765,920	0	8,765,920	51.71	-8,185,080	-48.29		
總 計	0	125,274,000	0	0	125,274,000	62,062,000	39,233,314	0	39,233,314	63.22	-22,828,686	-36.78		

國立體育大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。